



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054

1054/24-27/2014/1024
...../.....-2013/.....

BKF/K-139/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

BOKÚT-TERV MÉRNÖKI ÉS VÁLLALKOZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014. „X” „31”



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről
a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.
cégjegyzékszám: 01-09-722849
adószáma: 13188409-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része, XII. Fejezete, 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek rögzítik, hogy 2014. április 25. napján, 1054/24-2/2014/1054. iktatószám alatt, „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:
 - Felek rögzítik, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 2014. július 9. napján kelt közművelői nyilatkozataiban – a Budapest, XIII. kerület Kárpát utca és a Budapest, XIII. kerület Dráva utca helyszínek vonatkozásában - tájékoztatta Feleket, hogy a beruházás érinti (keresztezi) kommunikációs hálózatát, így annak kiváltása, védelembe helyezése válhat szükségessé. Tájékoztatta továbbá az érintetteket, hogy a kiváltási munkák megterveztetése külső megrendelés keretében bonyolítandó le. A hálózat bármely mértékű átépítése kizárólag a tulajdonos Magyar Telekom Nyrt.-vel történt írásos egyeztetést követően lehetséges. A Magyar Telekom Nyrt.-től a telefonos, személyes és e-mailen történt megkeresések ellenére mai napig nem érkezett hivatalos nyilatkozat arról, hogy a beruházás keretében a hálózatának kiváltása szükséges-e.

dr. Szűle Orsi

2014. 10. 27.

Mind Vállalkozó, mind Megrendelő több alkalommal kereste a Magyar Telekom Nyrt.-t – személyesen, telefonon, e-mailben - de érdemi tájékoztatást a mai napig nem kaptak. A Magyar Telekom Nyrt. nyilatkozatainak hiányában Vállalkozó önhibáján kívül nem tud maradéktalanul eleget tenni a Szerződésben rögzített feladatainak, szerződés szerű teljesítésében neki nem felróhatóan akadályoztatva van.

3. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ban foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

4. A jelen 1. sz. Módosítás 3 és 4. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

	<i>Részfeladat leírása</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Kifizetés (%)</i>
1. részfeladat:			
1.1.	<i>bírálati terv kidolgozása és leszállítása</i>	56 nap <i>kötbérterhes határidő</i>	Első számla: az 1.2. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 40%
1.2.	<i>egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása</i>	220 nap <i>kötbérterhes határidő</i>	
2. részfeladat:			
2.1.	<i>jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	276 nap <i>kötbérterhes határidő</i>	Vég számla: az 2.4. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 60%
2.2.	<i>végaszállítás – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	297 nap <i>kötbérterhes határidő</i>	
2.3.	<i>hatósági engedélyben, jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása –hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	346 nap <i>kötbérterhes határidő</i>	
2.4.	<i>végaszállítás –hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	367 nap <i>kötbérterhes határidő</i>	

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. X 31."....."


Kerényi László Sándor
szakterületi vezető


Horn Gergely
divízióvezető


BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21.


103.


Budapest, 2014. 10. 31."....."


Bokker István
ügyvezető

BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó Kft.
1033 Budapest, Bogdáni út 5. III/7.
Adószám: 13188409-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-722849
Számlaszám: 65700134-10127581


dr. Szüle Orsolya
2014. 10. 27.


dr. Gótszál
10. 27.

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1054/24-... 27. ... /2014/1054 1024

Közbeszerzési eljárás száma: BKF/K-139/2013








Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész”
tárgyú szerződés 1. sz. módosítása

Melléklet: 5 db szerződés-módosítás (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014.10.27.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
DUDA'S MARIA (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. 10. 27.	
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)
DR. BUDRELY GYÖRGY (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
MEKAROS LÁRÓ (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	
GAÁL FARKAS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.10.27.	
KERÉNYI LÁRÓ SANDOR (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. 10. 29.	
NORAI ÖBRATY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	X31	
.....

Megjegyzés: