



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/62-...³⁷/2013/1024

BKF/K-104/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

és a

UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B.' followed by a flourish.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), mely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK**”)

másrészről a

Főmterv Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 37.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045561
adószám: 13842217-2-44
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

és a

Utiber Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-077020
adószám: 10554885-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

BKK és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**” között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. Előzmény

Megrendelő, mint ajánlatkérő „**Budapest III. kerület Gázgyári csomópontok egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek készítése**” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eljárás eredményeképpen Felek között 2014. február 4. napján Vállalkozási szerződés jött létre (a továbbiakban: „**Szerződés**”). A Szerződést Felek 2014. augusztus 13. napján közös megegyezéssel módosították (1. számú módosítás).

2. A módosítás szükséges indokolása

2.1. Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyeztetési, jóváhagyatási folyamata a tervezési ütemezésben szereplő 2014.11.18-i időponthoz képest Vállalkozónak fel nem róható okokból elhúzódott, ezért Vállalkozó akadályközléssel élt az építési engedélyben,

jóváhagyásokban foglaltak átvezetésére illetve ajánlati dokumentáció készítésére szerződésben előírt 2014.12.02-i határidőre vonatkozóan.

- 2.2. Az útéptési engedély kiadásához szükséges kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervek III. kerületi Önkormányzat által történő ellenjegyzése a 2014.09.25-én történő beadás ellenére a mai napig nem történt meg. A vízjogi létesítési engedély az akadályközlés időpontjában még nem állt rendelkezésre azonban a 2014.11.13-án kiadott nem jogerős létesítési engedélyt Vállalkozó 2014.11.17-én postai úton megkapta. A Magyar Telekom kiváltás szakági terveinek NMHH engedélyeztetéséhez szükséges BFFH tulajdonosi hozzájárulás a 2014.09.05-i igazolt kérelemátvétel ellenére a mai napig nem áll rendelkezésre. A közvilágítási szakági tervek jóváhagyatásához szükséges BFFH beruházói nyilatkozat 2014.11.19-én került kiadásra. Az Elektromos szakági tervek vonatkozó hozzájárulást az ELMÜ 2014.11.24-én adta ki.
- 2.3. Figyelembe véve a feltárt akadályokat illetve az előrebecsült Megrendelőnek és Vállalkozónak fel nem róható hatósági ügyintézési becsült átfutási időket a szerződéses határidők módosítása szükséges.

3. A módosítással érintett rendelkezések

- 3.1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

3.1.1. Egyesített engedélyezési és kiviteli bírálati terv benyújtása:

szerződéskötést követő 42. nap;

3.1.2. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv benyújtása:

szerződéskötést követő 203. nap;

3.1.3. Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, Ajánlati dokumentáció készítése:

szerződéskötést követő 399. nap;

3.1.4. Végszállítás:

szerződéskötést követő 420. nap;”

4. Záró rendelkezések

- 4.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződés módosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződés módosítás – négy (4) számozott oldalból álló – hat (6) egymással megegyező példányban készült, amelyből a Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy-egy (1-1) példány illeti.

Budapest, 2015. február 26. napján
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 18-21.

Megrendelő

Horn Gergely
divízióvezető

Kerényi László Sándor
szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2015. február 26. napján

Vállalkozó

dr. Fekete András
jogtanácsos
Főmterv Mérnöki Tervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Almássy László
ügyvezető
Utiber Közúti Beruházó
Korlátolt Felelősségű Társaság

dr. Günther Balázs
2015.02.01. BKK
Dr. Olajos Orsolya
2015.02.19. BKK

mitne