



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/14-244/2012/1024

BKT/K-2/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

között

2015.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.;
cégjegyzékszám: 01-10-046840;
csoportazonosító szám: 17781372-5-44;
adószám: 23028966-4-44;
képviseli: Nyul Zoltán igazgató, valamint Szilágyi Tibor szakterületi vezető,
mint megrendelő (a továbbiakban: „**BKK**”, vagy „**Megrendelő**”),

másrészről a

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 37.;
cégjegyzékszám: 01-10-045561;
adószáma: 13842217-2-44;
bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10102103-59048100-01000002;
képviseli: dr. Fekete András igazgatósági tag,
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”)

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) XII. Fejezete alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0001 azonosítószámú, „A 2-es villamosvonal komplex felújításának előkészítése” című projekttel kapcsolatosan „**A 2-es villamos vonal és komplex felújításának előkészítése**” tárgyban hatástanulmányok és tervezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek között fenti tárgyban 2013. november 8. napján Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) jött létre. Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződést 2015. január 7. napján módosították.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

- 2.1. Vállalkozó 2014. október 7. napján akadályközlést nyújtott be, mivel közműnyilatkozatok beszerzésénél a Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: „**Vízművek**”) a Széchenyi rakparti gyalogos aluljárók elhelyezése kapcsán megtagadta a hozzájárulását. 2014. október 22. napján Vállalkozó a Megrendelővel közösen egyeztetett a Vízművek képviselőjével, ahol elhangzott, hogy a gyalogos aluljárók felső rakparti lépcsői a Vízművek Széchenyi rakparti SENTAB 1200-as fővezetékének a nyomvonalába esnek, ezért a Vízművek a kezelői hozzájárulás kiadásához a

vízvezeték kiváltását szabta feltételül. Vállalkozó a kezelői hozzájárulás kiadásához a Vízművek írásos állásfoglalását követően megkezdte a nyomvonal kiváltásának megtervezését, és a nyomvonal változatokat 2014. november 26. napján elektronikus formában megküldte Megrendelőnek jóváhagyás céljából. Megrendelő a nyomvonal változatokat 2014. november 28. napján jóváhagyta, és ezt e-mailben jelezte. A Vízművek írásos állásfoglalását a kiválasztott nyomvonalról 2014. december 22. napján kapta meg Vállalkozó, aki az állásfoglalást 2015. január 7. napján küldte meg Megrendelő felé. Megrendelő még aznap megadta a jóváhagyást a kiválasztott nyomvonalra.

2.2. 2015. január 15. napján Vállalkozó újabb akadályközlést nyújtott be, mivel a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: „BFFH”) a tulajdonosi hozzájárulások tekintetében a döntést elnapolta. BFFH 2015. január 20. napján jelezte Megrendelő felé, hogy a projekt felülvizsgálatáig a tulajdonosi hozzájárulás nem kerül kiadásra. A probléma megoldása érdekében 2015. február 5. napján Megrendelő írásban megkereste a BFFH-t. A BFFH tájékoztatása alapján a tulajdonosi kiadása 2015 áprilisáig várható, ennek időpontjától számítódik az engedélyezéshez szükséges 180 nap. Mindezekre tekintettel a teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.

2.3. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: „KFF”) KFF/1120/6/2015. iktatószámú, tárgyi ügyben kelt véleményében a következőket állapította meg. A Vízművek vonatkozásában a 2014. június 12. napja (jóváhagyandó tervek átadásának időpontja) és a 2014. október 7. napja (akadályközlés időpontja) között eltelt időtartamra nem tartja igazoltnak a Kbt. 132. § (2) bekezdésének alkalmazhatóságát, ezért a BKK által igazoltnak tartott 201 nap helyett 92 nap időtartamra fogadja el az akadályoztatás tényét. A BFFH tulajdonosi hozzájárulása tekintetében a 2014. szeptember 23. napja (tervek benyújtásának időpontja) és a 2015. január 14. napja (a hozzájárulásról szóló döntés elhalasztásának időpontja) között eltelt időtartamra nem tartja megalapozottnak az akadályoztatás körülményének fennállását, ezért a BKK által igazoltnak tartott 251 nap helyett 138 napra fogadja el a Kbt. 132. § (2) bekezdésének alkalmazhatóságát. A KFF véleményében továbbá azt is kifejtette, hogy a többletfeladatok elvégzése miatti 21 nap határidő módosítást is indokolatlannak tartja.

2.4. Fentiekre tekintettel a BKK felülvizsgálta a 2. sz. Módosítás indokolását, és a KFF észrevételei alapján korrigálja azt.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

Felek a 2. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 3.1. pontjában meghatározott 4. Feladatrész határidejét az alábbiak szerint módosítják:**

„4. **Feladatrész: Létesítési engedélyek beszerzése:**

teljesítési határidő: szerződés hatályba lépését követő 545. nap”

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen a 2. sz. Módosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) egymással megegyező példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy (1) példány illeti.

Budapest, 2015. 10. 30.

Budapest, 2015. 11. 06.

Megrendelő részéről




Nyul Zoltán
igazgató



Szilágyi Tibor
szakterületi vezető

Vállalkozó részéről



Dr. Fekete András
igazgatósági tag

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 183

FŐMTERV Mérnöki Tanács Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

FŐMTERV
MÉRNOKTANÁCS ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1024 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 37.
7.