



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/2...-785/2015/1024

BKF/K-31/2015.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

7. rész

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

STR ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. 03. 16.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 7. rész

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Céggjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

STR Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület

Céggjegyzékszám: Cg. 01-09-728620

Adószám: 12961555-4-43

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le. Ezen eljárás **7. része – „Budapest III. kerület, Nagyszombat utca (Lajos u. – Bécsi út) felújításának kivitelezési munkái”** – vonatkozásában az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, melyre tekintettel Felek 2016. január 27. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.2. Tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 2015. december 23. napján hatályba lépett módosítására, Felek a Szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ának előírásait alkalmazzák.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alábbi részletezett körülmény tette szükségessé a Szerződés teljesítési határidejének módosítását:

A Szerződés 3.3. pontja értelmében Megrendelő jogosult a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő egyszeri - különös tekintettel a téli üzemeltetési időszakra (november 15. -

március 15.), továbbá a szerződés szerű teljesítést ellehetetlenítő időjárási körülményekre - legfeljebb százhusz (120) nap időtartammal történő meghosszabbítására.

Felek a Szerződés aláírását követően - a Műszaki ellenőrrel egyetértésben- megállapították és közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a kivitelezést ellehetetlenítő körülmények tartósan fennállnak, ezért a Szerződés szerinti Munkaterület Vállalkozó részére a Szerződés aláírásától számított nyolc (8) napon belül nem adható át, illetve a Szerződésben meghatározott Munka nem kezdhető meg.

Mindezekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidőt - a téli üzemeltetési időszakra is figyelemmel - meghosszabbítják oly módon, hogy Vállalkozó a tárgyi projekt kapcsán, a Szerződés szerinti Munkákat a téli üzemeltetés végétől - azaz 2016. március 16. napjától - számított 90 napon belül köteles elvégezni. Ennek megfelelően Felek a teljesítési határidőt a jelen 1. sz. Módosításban foglaltak szerint meghosszabbítják.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként kötött, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltétel esetén:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

Tekintettel arra, hogy a Szerződés 3.3. pontja egyértelműen tartalmazza azt a tartalmi elemet, ami jelen módosítás folytán változik, így a Megrendelő megállapítja, hogy jelen Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítható.

3. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

3.1. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései a helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

3.2. A Szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Szerződés szerinti Munkákat a téli üzemeltetés végétől - azaz 2016. március 16. napjától - számított 90 napon belül köteles elvégezni.

3.3. A Szerződés 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7.3. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell rögzíteni. A Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb a téli üzemeltetési időszak végét követő napig (azaz 2016. március 16. napjáig) átadja Vállalkozó


része. Vállalkozó köteles – amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a munkakezdési hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó feladata.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a Szerződés alapján Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott Teljesítési biztosítéknak, továbbá a Szerződés szerinti felelősségbiztosításnak rendelkezésre kell állnia a Szerződésben foglaltak szerint.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.
- 4.3. Jelen 1. sz. Módosítás mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba, amennyiben eltérőek a dátumok, abban az esetben az utolsó Fél aláírását követően lép hatályba.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás öt (5) – három (3) számozott oldalból, álló – eredeti példányban készült, amelyből négy (4) Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

2016. MÁRCIUS 16.
Budapest, 2016. „.....”



Nyul Zoltán
stratégia és innováció
igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Megrendelő




Horváth János
gazdasági vezérigazgató-
helyettes



Király Gábor
ügyvezető

STR Építő
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

Budapest, 2016. MÁRCIUS 16.
STR ÉPÍTŐ
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
1117. BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(Infopark D épület)
17.



Tóth Zsolt
ügyvezető