



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1022

1024/2014-2014/2014/2014
JKF/K-37/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

"KÖZLEKEDÉS" FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

és

FORMAP ÁLTALÁNOS GEODÉZIAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. 03. 17.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**3. sz. Módosítás**”),

amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

“KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1052 Budapest, Bécsi u.5. V. em. 4-5.

cégjegyzékszám: 01-09-065890

adószám: 10336706-2-41

valamint a

FORMAP Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1021 Budapest, Széher út 22. I. em. 4.

cégjegyzékszám: 01-09-706258

adószám: 12846029-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második rész XII. fejezete szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**2016. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyban, amely eljárás nyertese a közös ajánlattevőként ajánlatot tevő Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2014. december 29. napján, 1054/20-54/2014/1024. iktatószám alatt, „**2016. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek közös megegyezésük, valamint a jogszabályok által megengedett feltételek fennállására tekintettel, 2015. augusztus 11. napján 1054/20-153/2014/1024. iktatószám alatt (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), 2015. december 22. napján 1054/20-214/2014/1024. iktatószám alatt (a továbbiakban: „**2. számú Módosítás**”) módosították az ott meghatározott indokokra tekintettel.

- 1.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 3. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 3. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés – illetőleg amennyiben az érintett rendelkezés tartalmát az 1. sz. Módosítás megváltoztatta, illetve a 2. sz. Módosítás úgy az 1. sz. Módosítás, illetve 2. sz. Módosítás – megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés, valamint az 1. sz. Módosítás, illetve a 2. sz. Módosítás a jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 1.5. Tekintettel a Közbéserzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 2015. december 23. napján hatályba lépett módosítására, Felek a Szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ának előírásait alkalmazzák.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alábbi részletezett körülmény tette szükségessé a Szerződés egyes feltételeinek módosítását:

Vállalkozó 2015. október 28. napján kelt V/371 iktatószámú, valamint 2016. január 29. napján kelt V/433 iktatószámú levelében akadályt közölt, a Budapest, IX. ker. Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart – Petőfi híd, pesti hídfő déli csomópont) tervezési helyszín 3. részfeladatának teljesítése vonatkozásában majd – a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmény fennállása okán – 2016. február 11. napján kelt V/441 iktatószámú levelében kérte a Szerződés határidejének módosítását.

Vállalkozó a Szerződés alapján elkészítendő tervek Megrendelő jóváhagyását követően 2015. szeptember 7. napján (igazolható módon) megkérte a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálytól a tulajdonosi hozzájárulást. A Városüzemeltetési Főosztály Közterület-használati Osztálya a FPH061/5557-2/2015 iktatószámú 2015. október 2. napján kelt levélben tájékoztatta Vállalkozót arról, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljáró főpolgármester 2015. október 1. napján a tulajdonosi hozzájárulás kérelem ügyében a döntést elnapolta. A Közraktár utca, tervben szereplő nagymértékű átalakítása miatt szakmai egyeztetés megtartását kérte.

2015. október 20. napján az érintettek részvételével megtartott egyeztetésen született döntés értelmében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal a tulajdonosi hozzájárulás kiadásával kapcsolatos döntést a „Rak-park” tervpályázat eredményétől függően hozza meg. A tervpályázat eredményhirdetését követően 2016. január 14. napján Vállalkozó (igazolható módon) ismételt megkérte Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálytól a tulajdonosi hozzájárulást, azonban 2016. január 21. napján azt a tájékoztatást kapta, hogy további szakmai egyeztetés szükséges, melyre tekintettel a döntés meghozatala továbbra is húzódik az ügyben lezajlott tervpályázat eredményétől függetlenül.

Figyelemmel arra, hogy Vállalkozó a Szerződés 3.2.3. pontja szerinti 3. részfeladat „Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglalt átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése” szerződéses határidőre történő teljesítését neki fel nem róható okok miatt nem tudja teljesíteni, a határidő módosítása szükséges ezen tervezési helyszínre vonatkozóan.

- 2.2. Megrendelő megvizsgálta a Kbt. 141.§-ában foglalt előírásokat, melynek eredményeként megállapítható, hogy a Szerződés módosítása megfelel a Kbt. 141. §-ában előírt

rendeleteknek, azaz nem ütközik különösen az alábbiakban részletezett jogszabályi előírásokba.

A Szerződés módosítása nem mond ellent a Kbt. 141. (2) bekezdésében előírtaknak, mivel a Szerződés módosítása nem jár az ellenérték növekedésével.

A Szerződés módosítása nem jár továbbá a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjában, továbbá a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében előírt rendelkezések megsértésével, tekintettel arra, hogy a Szerződés módosításaként előírt együttes feltételek fennállnak, valamint a Szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételektől nem határoz meg lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

Fentiek értelmében a Szerződés módosítása a Kbt. rendelkezésinek megfelelően megtehető.

3. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 3. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek és a 2. sz. Módosításnak a jelen 3. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései helyébe a 3. sz. Módosítás lép, míg a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

3.2. A Szerződésnek a 2. sz. Módosítással bevezetett változtatások eredményeként módosított 3.1 pontjának alábbi rendelkezése módosul (a módosított szöveg **dőlt vastag** betűvel jelezve):

„3.1 Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított **570. napig** teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint. Jelen ütemezés teljesítési helyszínenként önállóan kezelendő. A Szerződés 2.2. pontjában szereplő teljesítési helyszínek, valamint az egyes helyszínekhez tartozó, az alábbi táblázatban szereplő részfeladatok együttesen részteljesítési egységeket képeznek:

| Ütfelújításhoz szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése - IX. kerület, Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart – Petőfi híd, pesti hídfő déli csomópont) | Időtartam | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | Hét | Nap |
| Bírálati terv kidolgozása | 16 | 112 |
| Bírálati terv megrendelői észrevételezése | 2 | 14 |
| Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása | 16 | 112 |
| Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése, jóváhagyása | 2 | 14 |
| Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése alapján történő javítás | 2 | 14 |
| Vonatkozó rendelkezések szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése | 26 | 182 |
| Jóváhagyások, építési engedélyek beszerzése (Nem-építési engedélyköteles ütfelújítások esetében jelen ütemfázis elmarad) | 10,4 | 73 |
| Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése | 3 | 21 |
| Megrendelői észrevételezés | 2 | 14 |
| Végszállítás | 2 | 14 |
| Összesen (engedélyköteles tervek esetén) | 81,4 | 570 |

3.2. A teljesítési helyszínekhez az alábbi részfeladatok és részszámlázási egységek tartoznak:

3.2.1. 1. részfeladat: Bírálati terv kidolgozása

- Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 112. nap,
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a azaz 2.496.000,- Ft+ÁFA számlázható, kötbérterhes határidő.

3.2.2. 2. részfeladat: Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása

- Teljesítési határidő: a IX. kerületi Közraktár utca tervezési helyszín kivételével a Bírálati terv megrendelői észrevételezését követő 56. nap, míg a IX. kerületi Közraktár utca tervezési helyszín esetében, a Bírálati terv megrendelői észrevételezését követő 112. nap,
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-a, azaz

4.992.000,- Ft+ÁFA számlázható, kötbérterhes határidő.

3.2.3. 3. részfeladat: Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése

- **Teljesítési határidő:**
- a Budapest, XVII. kerület, Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca között) és a Budapest, XVII. kerület, Flamingó utca (Füstifecske utca – Aranylúd utca között) tervezési helyszínek esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 161. nap,
- a Budapest, IX. kerület, Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart – Petőfi híd, pesti hídfő déli csomópont) tervezési helyszín esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő **290. nap**,
- a Budapest, XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő le- és felhajtó útjai és a Budapest, XI. kerület, Műegyetem rakpart (Bertalan Lajos utca – Petőfi híd között) tervezési helyszínek esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 203. nap,
- a Budapest, III. kerület, Mátyás király út (Bajáki Elemér utca – Szentendrei út között) tervezési helyszín esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 262. nap,
- a Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja (Mexikói út – Nagy Lajos király útja között) tervezési helyszín esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 262. nap,
- a Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Füredi út – Fogarasi út) és Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Fogarasi út – Szugló utca között) tervezési helyszínek esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 262. nap.
- Kifizetés: ehhez a részfeladathoz nem kapcsolódik kifizetés, azonban kötbérterhes határidő. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj fennmaradó része (70%).

3.2.4. 4. részfeladat: Végszállítás

- **Teljesítési határidő:** Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítésének megrendelői észrevételezést követő 14. nap,
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre eső nettó vállalkozói díj fennmaradó része (70%), azaz 17.472.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázhetvenkettőezer forint számlázható, kötbérterhes határidő.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a Szerződés alapján Vállalkozó által 2015. január 5. napján óvadékként átutalt Teljesítési biztosítéknak a Szerződésben foglaltak szerint továbbra is rendelkezésre kell állnia Megrendelő részére a jelen 3. sz. Módosításban rögzített meghosszabbított teljesítési határidő figyelembe vételével.
- 4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.3. Felek rögzítik, hogy a jelen 3. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 3. sz. Módosítás hat (6) – öt (5) számozott oldalból, álló – eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, kettő (2) példány pedig Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 3. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. „03.07.”

Budapest, 2016. „03.17.”



Nyul Zoltán

Szilágyi Tibor

stratégia és innováció
vezető

szakterületi vezető



Várady Tamás Béla

ügyvezető k-



Fejes István

ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"KÖZLEKEDÉS"
Fővárosi Tervező Iroda
Korlátolt Felelősségű
Társaság

FORMAP Általános
Geodéziai és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megrendelő

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
1052 Budapest, Bécsi u. 5.
Bankszámlasz.: 12010501-01478389-0010000
Adószám: 10336706-2-41

Vállalkozó



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumboldi Sebestyén u. 10-21. 163

FORMAP Kft.
Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft.
1021 Budapest, Széchenyi út. 22.
Iroda: 1027 Budapest, Madya u. 10. 102.
Adószám: 12346229-2-41