



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/2-773/2015/1024

BKF/K-31/2015

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

3. RÉSZ

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

és

KÖZ-MŰ-ÚT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. 03. 16.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 3. rész

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő

Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorcium vezető tag)

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi János utca 4-20. B. ép. V. em

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897738

Adószám: 14300327-2-44

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

és

KÖZ-MŰ-ÚT Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Székhely: 1172 Budapest, Három dobos utca 42.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168854

Adószám: 10783043-2-42

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le. Ezen eljárás **3. része – „Budapest XII. kerület, Mátyás király út (Hollós út – Költő utca) felújításának kivitelezési munkái”** – vonatkozásában az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, melyre tekintettel Felek 2016. január 27. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

1.2. Tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 2015. december 23. napján hatályba lépett módosítására, Felek a Szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ának előírásait alkalmazzák.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alábbi részletezett körülmény tette szükségessé a Szerződés teljesítési határidejének módosítását:

A Szerződés 3.3. pontja értelmében Megrendelő jogosult a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő egyszeri - különös tekintettel a téli üzemeltetési időszakra (november 15. - március 15.), továbbá a szerződésszerű teljesítést ellehetetlenítő időjárási körülményekre - legfeljebb százhusz (120) nap időtartammal történő meghosszabbítására.

Felek a Szerződés aláírását követően - a Műszaki ellenőrrel egyetértésben- megállapították és közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a kivitelezést ellehetetlenítő körülmények tartósan fennállnak, ezért a Szerződés szerinti Munkaterület Vállalkozó részére a Szerződés aláírásától számított nyolc (8) napon belül nem adható át, illetve a Szerződésben meghatározott Munka nem kezdhető meg.

Mindezekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidőt – a téli üzemeltetési időszakra is figyelemmel – meghosszabbítják oly módon, hogy Vállalkozó a tárgyi projekt kapcsán, a Szerződés szerinti Munkákat a téli üzemeltetés végétől - azaz 2016. március 16. napjától – számított 60 napon belül köteles elvégezni. Ennek megfelelően Felek a teljesítési határidőt a jelen 1. sz. Módosításban foglaltak szerint meghosszabbítják.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként kötött, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltétel esetén:

- a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

Tekintettel arra, hogy a Szerződés 3.3. pontja egyértelműen tartalmazza azt a tartalmi elemet, ami jelen módosítás folytán változik, így a Megrendelő megállapítja, hogy jelen Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítható.

3. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

- 3.1. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései a helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

- 3.2. A Szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Szerződés szerinti Munkákat a téli üzemeltetés végétől - azaz 2016. március 16. napjától – számított 60 napon belül köteles elvégezni.

3.3. A Szerződés 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7.3. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell rögzíteni. *A Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb a téli üzemeltetési időszak végét követő napig (azaz 2016. március 16. napjáig) átadja Vállalkozó részére.* Vállalkozó köteles – amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a munkakezdési hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó feladata.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- 4.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a Szerződés alapján Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott Teljesítési biztosítéknak, továbbá a Szerződés szerinti felelősségbiztosításnak rendelkezésre kell állnia a Szerződésben foglaltak szerint.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.
- 4.3. Jelen 1. sz. Módosítás mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba, amennyiben eltérőek a dátumok, abban az esetben az utolsó Fél aláírását követően lép hatályba.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás hat (6) – négy (4) számozott oldalból, álló – eredeti példányban készült, amelyből négy (4) Megrendelőt, két (2) példány pedig Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2016. 2016 MÁRC 16. „

Budapest, 2016. 2016 MÁRC 16. „

Megrendelő



Nyul Zoltán
stratégia és
innováció igazgató




Horváth János
gazdasági
vezérigazgató-
helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Vállalkozó

SWIETELSKY
MAGYARORSZÁG KFT.

Ülspites
Közép-Magyarországi Főmérnökök
2120 Dunakeszi, Székesfehérvári út 137.
Adószám: 14300327-2-01-00-00-00-00




Boncz Zoltán
területi főmérnök



Kovácsné Szlama
Gitta
területi gazdasági
vezető

Swietelsky Magyarország Kft.



Mátrai József
ügyvezető

KÖZ-MŰ-ÚT Építő és Szolgáltató Kft.

KÖZ-MŰ-ÚT KFT.

1172 Bp., Három dobos u. 42.

Adósz.: 10783043-2-42

Cgj.: 01-09-168854