



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054 / 105-394/2012 /
1024

...../...../.....

BKF / K-45 / 2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉS

UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014 DEC 18.

2014. „.....” „...”.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**3. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő

FŐMTERV Mérnöki, Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1024 Budapest, Lövház u. 37.
cégjegyzékszám: 01-10-045561
adószám: 13842217-2-44
mint konzorciumvezető, valamint

UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
cégjegyzékszám: 01-09-077020
adószám: 10554885-2-43
mint konzorciumi tag

konzorciumvezető és konzorciumi tag, mint vállalkozó (a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM XII. „**Hidak, műtárgyak engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek készítése**” elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek ezt követően 2013. július 26. napján, 1054/105-53/2012/1024 iktatószám alatt, „**2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. eljárásban szereplő műtárgyak engedélyezési-, kiviteli terveinek elkészítése**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

Forgács Péter

dr. Szűcs Orsolya
2014.12.08.

4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal, 2014. január 28. (a továbbiakban: „**1. sz. módosítás**”), valamint 2014. július 23. (a továbbiakban: „**2. sz. módosítás**”) napján módosították.
5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása ismételten vált szükségessé:

Az 1., valamint a 2. sz. módosításban hivatkozott, az Szerződésben rögzített ütemterv betartását hátráltató körülmény, hogy a Budapest, III. kerületi Kunigunda útján található közúti hídra vonatkozó, a Közlekedési Felügyelőséghez - mint az ügyben eljáró hatósághoz - benyújtott engedélyezési tervdokumentációjához a hatóság a hídépítéshez csatlakozó útszakasz kizárólagos tulajdonosának, a MÁV Zrt.-nek a hozzájárulását is csatolni kérte. A MÁV Zrt. a tulajdonosi hozzájárulás megadásának feltételül szabta, az átépülő útszakasz területére bérleti szerződés kötését a MÁV Zrt., mint tulajdonos, valamint az útszakasz kezelője, a III. Kerületi Önkormányzat között. A hivatkozott bérleti szerződés megkötésére azonban – a Szerződést kötő Feleknek fel nem róható okból - csupán 2014. november 6. napján került sor, annak előmozdítására a Felek nem voltak ráhatással. A hiányzó építési engedély kiadása 2014. december 3. napjáig nem történt meg.

A fentiekén túl, annak ellenére, hogy az engedélyezési eljárások 2013. október 30. napjával kezdeményezésre kerültek, a Budapest, II. kerületi Lira utcai gyalogos híd és a Budapest II. kerületi Táltos utcai gyalogos híd építési engedélyeit 2014. december 1. napján, a Budapest XIV kerületi Ond vezér utcai gyalogos híd építési engedélyét 2014. november 18. napján adta ki a Budapest Főváros Kormányhivatala, V. kerületi Hivatala, Közlekedéshatósági Osztálya (a továbbiakban: „**Hatóság**”). A hatóság késedelmét az illetékességből történő ügyáttételekre, az ügyáttétel miatti illetékdíjak hiánypótlási felszólításra, továbbá a szakhatósági állásfoglalások megérkezésének késedelmére hivatkozással indokolta.

6. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Feleken kívül álló, és Feleknek nem felróható, valamint a szerződéskötéskor előre nem látható okból, a szerződéskötést követően a Felek jogviszonyában olyan változások (körülmények) következtek be, amelyekre Feleknek nem volt ráhatásuk, amelyek azonban a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Felek lényeges jogos érdekét oly módon sértik, hogy a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződést, az alábbiak szerint kívánják módosítani.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

7. A jelen 3. sz. Módosítás 5. és 6. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

- a) Építési engedélyt nem igénylő műtárgyak esetén:
 - jóváhagyott kiviteli terveinek és kivitelezésre irányuló tenderdokumentációjának leszállítása a szerződéskötést követő 92. naptári nap;
- b) Építési engedély köteles műtárgyak esetén:
 - a jóváhagyott kiviteli tervek és kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció leszállítása a szerződéskötést követő **572.** naptári nap, az alábbi ütemezés szerint:
 - I. az engedélyezési tervek leszállításának határideje a szerződéskötést követő 92. nap,
 - II. az engedélyezési tervek jóváhagyására a leszállítástól számítva **541.** nap áll

rendelkezésre,
III. a jóváhagyott kiviteli tervek és kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció
leszállítására a jóváhagyástól számítva **31** nap áll rendelkezésre.”


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 3 sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 3. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 3. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból álló – hat (6) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, kettő (2) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. „2014 DEC, 10.”

Megrendelő


.....
Horn Gergely
divízióvezető


.....
Somodi László
vezérigazgató-
helyettes

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.

Budapest, 2014. „dec.....” „18.”



Vállalkozó




.....
dr. Fekete András
igazgatósági tag




.....
Almássy László
vezető . h .

**FŐMTERV Mérnöki
Tervező Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság**

**UTIBER Közúti
Beruházó Korlátolt
Felelősségű Társaság**


.....
Forgács Dávid
2014.12.10. 


.....
dr. Günther Balázs
12.03. 


.....
dr. Szűcs Orsolya
2014.12.08. 

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

2155

B

Iktatási szám: 1054/105-...³⁹⁴ /2012
 Közbiztosítási eljárás száma: BKF/K-107/2012^{115/2013}

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. eljárásban szereplő műtárgyak engedélyezési, kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú szerződés 3. számú módosítása

Melléklet: 6 db szerződés-módosítás (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. december 8.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
FORGÁCS DAVID (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. december 10.	
KERÉNYI LÁSZLÓ SÁNDOR (szakterületi képviselő, szignálásra)	
DR. SZENTMÉRY ÖRÖKEM (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
úr NÉMERO LÁSZLÓ (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. DEC 13.	
GÁLLI FARKAS L.	2014. 12. 17.	
HORN GERGELY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014 DEC 18.	
SOMODI LÁSZLÓ (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. dec 22.	
DR. FEKETE ANDRÁS (Partner)	2014. dec 18.	

Megjegyzés: