



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

BER

1054/25-34/2014

BKF/K-139/2013

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**SPECIÁLTERV ÉPÍTŐMÉRNÖKI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2015 MÁRC 06.

201..... „.....”.



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
cégjegyzékszám: 01-10-046840  
adószám: 23028966-4-44  
csoportazonosító szám: 17781372-5-44  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

**SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 1031 Budapest, Nimród u. 7.  
cégjegyzékszám: 01 09 682281  
adószáma: 11901486-2-41  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része, XII. Fejezete, 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 2. rész**” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2014. május 7. napján, 1054/25-1/2014/1054. iktatószám alatt, „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 2. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
4. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:
  - Felek rögzítik, hogy a tervezési terület érinti a Budapest, XV. kerületi Deák utcát, amelyre tekintettel Felek többszöri alkalommal egyeztettek a Budapest Főváros Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzattal (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”). A tervek a fenti egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően kerültek elkészítésre, azonban az engedélyezési eljárás megindítását követően az Önkormányzat hiánypótlásra hívta fel Vállalkozót, amelynek értelmében az engedély kiadását egy, a korábbi elképzelésekben nem szereplő parkoló kialakításához kötötte. Az áttervezésre tekintettel az útépitési és forgalomtechnikai tervek módosításán túl, szükséges a szakági közműtervek módosítása is, amelynek elkészítését követően indítható meg ismételten az engedélyezési eljárás. A

dr. Szüle Oksólya  
2015.05.07.



Vállalkozó részéről az Önkormányzat által előírt hiánypótlás teljesítése egyrészt az eredeti teljesítési határidőt tarthatatlanná tevő időigénnyel, másrészt pedig az eredeti Vállalkozói díjhoz képest többletköltséggel is jár.

5. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ban foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

## II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

6. A jelen 1. sz. Módosítás 3. és 4. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó köteles a Szerződést a **Szerződés aláírásától számított legkésőbb 385. napig teljesíteni**, az alábbi ütemezés szerint:

	Részfeladat leírása	Teljesítési határidő	Kifizetés (%)
1.	részfeladat:		
1.1.	bírálati terv kidolgozása és leszállítása	56 nap kötbérterhes határidő	Első számla: az 1.2. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 40%
1.2.	egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása	98 nap kötbérterhes határidő	
2.	részfeladat:		
2.1.	jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése és leszállítása – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén	154 nap kötbérterhes határidő	Végszámla: az 2.4. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 60%
2.2.	végaszállítás – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén	175 nap kötbérterhes határidő	
2.3.	hatósági engedélyben, jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása <b>valamennyi helyszín</b> esetén	364 nap kötbérterhes határidő	
2.4.	végaszállítás <b>valamennyi helyszín</b> esetén	385 nap kötbérterhes határidő	

7. A jelen 1. sz. Módosítás 2. és 3. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozót a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladat szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén összesen **nettó 18.750.000,- Ft, azaz nettó tizennyolcmillió-**



hétsszázötvenezer forint + Általános Forgalmi Adó összegű Vállalkozási díj illeti meg. Vállalkozó a Szerződés 6.3. pontjában foglaltak szerinti ütemezésben jogosult a hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő számla benyújtására."

### III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akarattal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. „2015 FEBR. 27.”

Budapest, 2015. „03.....” 06.”


#### Megrendelő

  
.....  
Horn Gergely  
divízióvezető

  
.....  
Kerényi László Sándor  
szakterületi vezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

#### Vállalkozó

  
.....  
Granát Zoltán  
ügyvezető

**SPECIÁLTERV Építőmérnöki  
Korlátolt Felelősségű Társaság**


**SPECIÁLTERV**  
Építőmérnöki KFT.  
1031 Budapest, Nimród u. 7.  
Fővárosi Bíróság Céginformációs  
Cégl. sz.: 01-09-682261  
Adószám: 11901456-2-41




BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1075 Bp., Rumbach Sebesyén u. 19-21.

103

Friedl  
02.18.

  
.....  
dr. Günther Balázs  
02.16.

  
.....  
dr. Szűcs Orsolya

# SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

1054/25-34/2014/1057

Iktatási szám: ~~1054/24-56/2014/1054~~

Közbeszerzési eljárás száma: BKF/K-139/2013








Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 2. rész”  
tárgyú szerződés 4. sz. módosítása

Melléklet: 5 db szerződés-módosítás (4 oldal)

**Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!**

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2015.02.16.	..... 
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	.....	.....
FRIEDL FERENC (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.02.18.	..... 
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)	.....	.....
Dr. Sas András (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	.....	..... 
..... (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.02.20.	..... 
..... (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.02.20.	..... 
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.02.24.	..... 
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)	15/2/17	..... 
.....	.....	.....

Megjegyzés: