



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

165ben

1054/20 - 114/2014/1024

BKK/K - 87/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

KÖZLEKEDÉS" FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FORMAP ÁLTALÁNOS GEODÉZIAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015. 12. 22.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő

“KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1052 Budapest, Bécsi u.5. V.em. 4-5.

cégjegyzékszám: 01-09-065890

adószám: 10336706-2-41

valamint

FORMAP Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1021 Budapest, Széher út 22. I. em. 4.

cégjegyzékszám: 01-09-706258

adószám: 12846029-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második rész XII. fejezete szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**2016. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyban, amely eljárás nyertese a közös ajánlattevőként ajánlatot tevő Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2014. december 29. napján, 1054/20-54/2014/1024. iktatószám alatt, „**2016. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek közös megegyezésük, valamint a jogszabályok által megengedett feltételek fennállására tekintettel, 2015. augusztus 11. napján 1054/20-153/2014/1024. iktatószám alatt módosították a Szerződést (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”).
- 1.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés – illetőleg amennyiben az érintett rendelkezés tartalmát az 1. sz. Módosítás megváltoztatta, úgy az 1. sz. Módosítás – megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés, valamint az 1. sz. Módosítás, jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

- Vállalkozó 2015. október 19. napján kelt II/563 iktatószámú levelében Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja (Mexikói út – Nagy Lajos király útja között) tervezési helyszín vonatkozásában akadályt közölt és a Szerződés módosítását kezdeményezte a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Városépítési Osztályától (a továbbiakban: „**XIV. kerületi Önkormányzat**”) 2015. augusztus 27. napján megkért tulajdonosi hozzájárulás kiadásának elhúzódnása okán, amely a mai napig nem került kiadásra. A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához feltételként támasztott észrevételek (parkolás kialakításának felülvizsgálata, továbbá a 3-as villamos felújításához kapcsolódó beruházás kapcsán megépült földfelszín feletti földkábel feltáplálási szekrények külső megjelenésével kapcsolatos egyeztetés megtartása) a XIV. kerületi Önkormányzattal folytatott korábbi egyeztetések során nem hangzottak el, az ezek teljesítéséből fakadó késedelem Vállalkozónak nem felróható.
- Vállalkozó 2015. október 26. napján kelt V/368 iktatószámú levelében a Budapest, III. kerület, Mátyás király út (Bajáki Elemér utca – Szentendrei út között) tervezési helyszín vonatkozásában akadályt közölt, és a Szerződés módosítását kezdeményezte. A Vállalkozó által 2015. július 27. napján leszállított tervdokumentáció Megbízó általi elfogadását követően megtartott tervegyeztetésen a civil szervezetek által megfogalmazott és a III. kerületi Önkormányzat által támogatott termódosítási igények miatt a tervek módosítása vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy a Megbízó által már elfogadott dokumentációval kapcsolatban merültek fel a módosítási igények, a termódosításból fakadó késedelem Vállalkozónak nem róható fel.
- A Budapest, XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő le- és felhajtó útjai és a Budapest, XI. kerület, Műegyetem rakpart (Bertalan Lajos utca – Petőfi híd között) tervezési helyszínek vonatkozásában 2015. október 30. napján kelt V/372 iktatószámú levelében Vállalkozó akadályt közölt és a Szerződés módosítását kezdeményezte. A Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzatának illetékességi körébe tartozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások kiadását Vállalkozó 2015. augusztus 28. napján kérte meg, azonban csak 2015. október 14. valamint 2015. október 20. napján került sor azok kiadására. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi hozzájárulás hiányában az engedélyezési eljárások megindítására Vállalkozónak csak 2015. október 20. napját követően volt lehetőség, a tulajdonosi hozzájárulás késedelmes kiadásából fakadó késedelem Vállalkozónak nem felróható.
- Vállalkozó a Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Füredi út – Fogarasi út) és Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Fogarasi út – Szugló utca között) tervezési helyszínek vonatkozásában 2015. november 3. napján kelt V/379 iktatószámú levelében akadályt közölt, és a Szerződés módosítását kezdeményezte. Vállalkozó 2015. szeptember 1. napján megkérte a Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzat illetékességi körébe tartozó tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások kiadását, azonban azok a mai napig nem kerültek kiadásra. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi hozzájárulás hiányában - Vállalkozónak fel nem róható okból - az engedélyezési eljárás megindításához szükséges hiánytalan dokumentáció nem áll rendelkezésre, a határidő módosítás szükséges.

2.2. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által a szerződéskötéskor előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti. A 2. sz. Módosítás ezért a Kbt. 132.§ (2) bekezdésére tekintettel történik, így a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni.

A 2. sz. Módosításban foglaltak a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek, ezért nem sértik a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) és c) pontjait. A Felek a fenti műszaki, szakmai, jogi indokokra tekintettel a Szerződést a 2. sz. Módosítás alábbi 3. fejezetében foglaltak szerint módosítják.

3. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A jelen 2. sz. Módosítás 2.1. és 2.2. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. és 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított **490. napig** teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint. Jelen ütemezés teljesítési helyszínként önállóan kezelendő. A Szerződés 2.2. pontjában szereplő teljesítési helyszínek, valamint az egyes helyszínekhez tartozó, az alábbi táblázatban szereplő részfeladatok együttesen részteljesítési egységeket képeznek.

Útfelújításhoz szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése - Budapest, XVII. kerület, Flamingó utca (Újfal utca - Füstifecske utca között) és a Budapest, XVII. kerület, Flamingó utca (Füstifecske utca - Aranylúd utca között)	Időtartam	
	Hét	Nap
Bírálati terv kidolgozása	16	112
Bírálati terv megrendelői észrevételezése	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása	8	56
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése, jóváhagyása	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése alapján történő javítás	2	14
Vonatkozó rendeletek szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése	6	42
Jóváhagyások, építési engedélyek beszerzése (Nem építési engedélyköteles útfelújítások esetében jelen ütemfázis elmarad)	12	84
Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése	3	21
Megrendelői észrevételezés	2	14
Végszállítás	2	14
Összesen (engedélyköteles tervek esetén)	55	385

Útfelújításhoz szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése - Budapest, IX. kerület, Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart - Petőfi híd, pesti hídfő déli csomópont)	Időtartam	
	Hét	Nap
Bírálati terv kidolgozása	16	112
Bírálati terv megrendelői észrevételezése	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása	16	112
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése, jóváhagyása	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése alapján történő javítás	2	14
Vonatkozó rendeletek szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése	6	42
Jóváhagyások, építési engedélyek beszerzése (Nem építési engedélyköteles útfelújítások esetében jelen ütemfázis elmarad)	12	84
Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése	3	21
Megrendelői észrevételezés	2	14
Végszállítás	2	14
Összesen (engedélyköteles tervek esetén)	63	441

Útfelújításhoz szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése - Budapest, XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő le- és felhajtó útjai és a Budapest, XI. kerület, Műgyetem rakpart (Bertalan Lajos utca - Petőfi híd között)	Időtartam	
	Hét	Nap
Bírálati terv kidolgozása	16	112
Bírálati terv megrendelői észrevételezése	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása	8	56
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése, jóváhagyása	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése alapján történő javítás	2	14
Vonatkozó rendeletek szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése	6	42
Jóváhagyások, építési engedélyek beszerzése (Nem építési engedélyköteles útfelújítások esetében jelen ütemfázis elmarad)	18	126
Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése	3	21
Megrendelői észrevételezés	2	14
Végszállítás	2	14
Összesen (engedélyköteles tervek esetén)	61	427

Útfelújításhoz szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése - Budapest, III. kerület, Mátyás király út (Bajáki Elemér utca – Szentendrei út között), Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja (Mexikói út – Nagy Lajos király útja között), Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Füredi út – Fogarasi út) és Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Fogarasi út – Szugló utca között)	Időtartam	
	Hét	Nap
Bírálati terv kidolgozása	16	112
Bírálati terv megrendelői észrevételezése	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása	8	56
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése, jóváhagyása	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése alapján történő javítás	2	14
Vonatkozó rendeletek szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése	6	42
Jóváhagyások, építési engedélyek beszerzése (Nem építési engedélyköteles útfelújítások esetében jelen ütemfázis elma)	27	189
Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése	3	21
Megrendelői észrevételezés	2	14
Végszállítás	2	14
Összesen (engedélyköteles tervek esetén)	70	490

3.2. A teljesítési helyszínekhez az alábbi részfeladatok és részszámlázási egységek tartoznak:

3.2.1. 1. részfeladat: Bírálati terv kidolgozása

- Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 112. nap,
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a azaz 2.496.000,- Ft+ÁFA számlázható, kötbérterhes határidő.

3.2.2. 2. részfeladat: Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása

- Teljesítési határidő: a IX. kerületi Közraktár utca tervezési helyszín kivételével a Bírálati terv megrendelői észrevételezését követő 56. nap, míg a IX. kerületi Közraktár utca tervezési helyszín esetében, a Bírálati terv megrendelői észrevételezését követő 112. nap,
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-a, azaz 4.992.000,- Ft+ÁFA számlázható, kötbérterhes határidő.

3.2.3. részfeladat: Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése

- **Teljesítési határidő:**

- *a Budapest, XVII. kerület, Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca között) és a Budapest, XVII. kerület, Flamingó utca (Füstifecske utca – Aranylúd utca között) tervezési helyszínek esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 161. nap,*

- *a Budapest, IX. kerület, Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart – Petőfi híd, pesti hídfő déli csomópont) tervezési helyszín esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 161. nap,*

- *a Budapest, XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő le- és felhajtó útjai és a Budapest, XI. kerület, Műegyetem rakpart (Bertalan Lajos utca – Petőfi híd között) tervezési helyszínek esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 203. nap,*

- *a Budapest, III. kerület, Mátyás király út (Bajáki Elemér utca – Szentendrei út között) tervezési helyszín esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 262. nap,*



- a Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja (Mexikói út – Nagy Lajos király útja között) tervezési helyszín esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 262. nap,

- a Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Füredi út – Fogarasi út) és Budapest, XIV. kerület, Vezér utca (Fogarasi út – Szugló utca között) tervezési helyszínek esetében az Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 262. nap.

– Kifizetés: ehhez a részfeladathoz nem kapcsolódik kifizetés, azonban kötbérterhes határidő. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj fennmaradó része (70%).

3.2.4. 4. részfeladat: Végszállítás

– Teljesítési határidő: Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítésének megrendelői észrevételezést követő 14. nap,

– Kifizetés: adott teljesítési helyszínre eső nettó vállalkozói díj fennmaradó része (70%), azaz 17.472.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázhetvenkettőezer forint számlázható, kötbérterhes határidő."

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek az öt (5) számozott oldalból álló 2. sz. Módosítást elolvasás és egybe hangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – hat (6) eredeti példányban, amelyből négy (4) példány a Megrendelőt és kettő (2) példány a Vállalkozót illet – jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. 11.22.

Budapest, 2015. 11.22.

Nyul Zoltán

stratégia és innováció
vezető

Szilágyi Tibor

szakterületi vezető

Várady Tamás

ügyvezető

Fejes István

ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

"KÖZLEKEDÉS"
Fővárosi Tervező Iroda
Korlátolt Felelősségű
Társaság

FORMAP Általános
Geodéziai és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Vállalkozó



Megrendelő
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103