



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

"KÖZLEKEDÉS" FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FORMAP ÁLTALÁNOS GEODÉZIAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015. " " .



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

„**KÖZLEKEDÉS**” Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1052 Budapest, Bécsi u.5. V.em. 4-5.
cégjegyzékszám: 01-09-065890
adószáma: 10336706-2-41

FORMAP Általános Geodéziai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1021 Budapest, Széher út 22. I. em. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-706258
adószáma: 12846029-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második rész XII. fejezete szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**2016. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyban, amely eljárás nyertese a közös ajánlattevőként ajánlatot tevő Vállalkozó lett.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2014. december 29. napján, 1054/20-54/2014/1054. iktatószám alatt, „**2016. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 1. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

4. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

- A Szerződés tárgyát képező egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése érinti a tervezési helyszíneken található közműveket is. Vállalkozó 2015. július 23. napján kelt levelében arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció részét képező közvilágítási tervek műszaki tartalmát egyeztetette a közművek üzemeltetőjével, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft-vel (a továbbiakban: BDK Kft.), aki az általa előkészített tervek átdolgozására hívta fel a Vállalkozót az alábbi okok miatt:

Budapest Főváros Közgyűlése 2015. május 29. napján elfogadta a „Budapesti Világítási Mestertervet” (a továbbiakban: „Mesterterv”), egyben felkérte Budapest Főpolgármesterét, hogy 2015. szeptember 30. napi határidővel kösse meg a közszolgáltatási szerződést a BDK Kft-vel. A BDK Kft. a közvilágítási tervek műszaki tartalmát egyeztető tárgyaláson feltételül szabta Vállalkozónak, hogy a Mesterterv figyelembevételével dolgozza át a közvilágítási terveket. A Mestertervben leírtak értelmében szükséges a lámpatestek típusának, elhelyezkedésének és sűrűségének megváltoztatása, amely a Vállalkozónak az eredeti szerződéses feladatához képest a Szerződés megkötésekor előre nem látható, rajta kívülálló okból felmerülő munkatöbbletet jelent, amely miatt a Vállalkozó díj 1.180.000,- Ft + ÁFA összeggel történő megemelését kérte Megrendelőtől.

- Felek rögzítik továbbá, hogy a tervezési terület érinti a Budapest IX. kerületi Közraktár utcát, amelyre vonatkozóan a Vállalkozó akadályközléssel élt, mivel tervezési feladat során a tervek véglegesítésénél a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a 2-es villamos projekt terveit. A 2-es villamos projekt engedélyei még nem kerültek kiadásra, ezért a IX. kerületi Közraktár utca terveinek véglegesítése, és a szükséges engedélyek beszerzése a 2-es villamos projekt engedélyeinek kiadásáig a végleges kialakításhoz illeszkedően nem végezhető el.

5. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ban foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

6. A jelen 1. sz. Módosítás 2. és 3. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. és 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Vállalkozó köteles a Szerződést legkésőbb a **Szerződés hatályba lépésétől számított 441. napig teljesíteni**, az alábbi ütemezés szerint. Jelen ütemezés teljesítési helyszínenként önállóan kezelendő. A Szerződés 2.2. pontjában szereplő teljesítési helyszínek, valamint az egyes helyszínekhez tartozó, az alábbi táblázatban szereplő részfeladatok együttesen **részteljesítési egységeket képeznek**. Az egyes teljesítési helyszínek esetén a részteljesítések ütemezése az építéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettségétől függően eltérő lehet (lásd alábbi táblázat).

Ütfelújításhoz szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése	Időtartam	
	Het	Nap
Bírálati terv kidolgozása	15	112
Bírálati terv megrendelői észrevételezése	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása	15	112
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése, jóváhagyása	2	14
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezése alapján történő javítás	2	14
Vonatkozó rendeletek szerint az engedélyezési eljárásokhoz szükséges kezelői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése	6	42
Jóváhagyások, építési engedélyek beszerzése (Nem építési engedélyköteles útfelújítások esetében jelen ütemfázis elmarad)	12	84
Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése	3	21
Megrendelői észrevételezés	2	14
Végszállítás	2	14
Összesen (engedélyköteles tervek esetén)	63	441
Összesen (nem engedélyköteles tervek esetén)	49	343

3.2. A teljesítési helyszínekhez az alábbi részfeladatok és részszámlázási egységek tartoznak:

3.2.1. 1. részfeladat: Bírálati terv kidolgozása

- Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 112. nap
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a azaz 2.496.000,- Ft+ÁFA számlázható, kötbérterhes határidő

3.2.2. 2. részfeladat: Egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása

- *Teljesítési határidő: a IX. kerületi Közraktár utca tervezési helyszín kivételével a Bírálati terv megrendelői észrevételezését követő 56. nap, míg a IX. kerületi Közraktár utca tervezési helyszín esetében, a Bírálati terv megrendelői észrevételezését követő 112. nap;*
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-a, azaz 4.992.000,- Ft+ÁFA számlázható, kötbérterhes határidő

3.2.3. részfeladat: Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése

- Teljesítési határidő **engedélyköteles tervek esetén**: Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 161. nap
- Teljesítési határidő **nem engedélyköteles tervek esetén**: Egyesített engedélyezési és kiviteli terv megrendelői észrevételezését, jóváhagyását követő 77. nap
- Kifizetés: ehhez a részfeladathoz nem kapcsolódik kifizetés, azonban kötbérterhes határidő. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj fennmaradó része (70%).

3.2.4. 4. részfeladat: Végszállítás

- Teljesítési határidő: Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítésének megrendelői észrevételezést követő 14. nap,
- Kifizetés: adott teljesítési helyszínre eső nettó vállalkozói díj fennmaradó része (70%), azaz 17.472.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázhetvenkettőezer forint számlázható, kötbérterhes határidő."

7. A jelen 1. sz. Módosítás 2. és 3. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

6.1. „Vállalkozót a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén összesen **nettó 24.960.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó huszonnégy millió-kilencszázhatvan ezer forint plusz Általános Forgalmi Adó** összegű Vállalkozói díj illeti meg, mely vállalkozói díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő hatósági díjakat. Az adott teljesítési helyszínekre eső nettó vállalkozói díjakat Vállalkozó részletes árajánlata (2. számú melléklet) tartalmazza.”

8. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Módosítás 6. pontjában történő Vállalkozói díj emelése miatt a Szerződés 3.2.1. pontjában meghatározott első részszámla kifizetésekor keletkezett nettó 118.000,- Ft+Áfa, azaz száztizennyolcezer forint plusz Általános Forgalmi Adó különbözetet Megrendelő a Szerződés 3.2.2. pontjában meghatározott részszámla kifizetésekor számolja el és fizeti meg Vállalkozó részére.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – öt (5) számozott oldalból álló – hat (6) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy-egy (1-1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. augusztus 11.

Budapest, 2015. 08 11



Nyul Zoltán

stratégia és innováció
vezető



Szilágyi Tibor

szakterületi vezető



Várady Tamás

ügyvezető



Fejes István

ügyvezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach-Szabó utca u. 19-21. 103

Megrendelő

**"KÖZLEKEDÉS"
Fővárosi Tervező Iroda
Korlátolt Felelősségű
Társaság**

Vállalkozó

**FORMAP Általános
Geodéziai és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

FORMAP Kft.

Általános Geodéziai és Szolgáltató Kft.
1021 Budapest, Szécher út 22.
Tel: +36 1 027 Budapest, Medve u. 19. II/2.
Fax: +36 1 2516090-341