

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-44; Csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44; Statisztikai szám: 23028966-4931-114; Képviseli: Somodi László vezérigazgató-helyettes és Horn Gergely divízióvezető) mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **TRENECON COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet; Cégjegyzékszám: 01-09-680214; Adószám: 11861689-2-41; képviseli: Lehoczky Zsuzsanna ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban együttesen: **Felek**) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Forgalomfelvétel és szokásjellemezők felmérésére, valamint döntéstámogató tanulmány készítése a tervezett fővárosi személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek ezt követően Budapesten, 2012. június 28. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek.
- 1.3. Felek Budapesten, 2012. szeptember 13. napján a megkötötték a Szerződés 1. számú módosítását (a továbbiakban: **1. sz. módosítás**).

### II. A módosítás indoka

A BKK a személyforgalmi behajtási díj témában előterjesztést készített „Tájékoztatás a tervezett személyforgalmi behajtási díj előkészítésének jelenlegi státuszáról” címmel a 2012. november 20. napi városvezetői értekezletre. Az előterjesztés 7. pontjában található döntési javaslatra, amely szerint „a városvezetés egyetért azzal, hogy a BKK folytatja a személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez szükséges előkészítési munkát”, nem született döntés, mert az értekezlet nem került megtartásra. Tulajdonosi iránymutatás hiányában a vállalkozó a szerződés 3.1./c pontjának kidolgozását nem tudja megkezdeni. A soron

következő városvezetői értekezlet tervezett időpontja: 2013. január 29., ahol a munka folytatásához szükséges döntés ismételten előterjesztésre kerül.

### III. Módosuló részek

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:

- a) Felmérési jelentés leadása: szerződéskötést követő 90. nap;
- b) Változatelemzés leadása: 3.1.a) pont szerinti feladat Megrendelő által igazolt teljesítését követő 30. nap;
- c) Döntéstámogató tanulmány leadása, Fővárosi Közgyűlés előterjesztési javaslat elkészítése: 3.1.b) pont szerinti feladat Megrendelő által igazolt teljesítését követő 30. nap;
- d) **Tervezési diszpozíciós javaslat és a Rendelkezésre állási jelentés leadása: 2013. május 31.**

### IV. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződés jelen 2. számú módosítással (a továbbiakban: **2. sz. módosítás**) nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

4.2. A 2. számú módosítás egymással megegyező – kettő számozott oldalból álló – hat eredeti példányban készült. Felek a 2. számú módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 2. számú módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2013. „január 31....”

**TRENECON COWI**  
TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.  
1133 Budapest, Váci út 76 3. emelet  
Telefonszám: 11881689-2-41

**Horn Gergely**  
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Megrendelő

**Somodi László**  
vezérigazgató-helyettes

**Lehoczki Zsuzsanna**  
ügyvezető

TRENECON COWI Magyarország  
Tanácsadó és Tervező Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Vállalkozó

Dr. Szutréry Gergely

  
Mészáros László  
Gaál Farkas

02.05.

  
2/2 Kerényi László Sándor

01.31.

01.31.